Шифр	А	Название раздела	Длительность		Начало	Окончание	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027
							1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
			раб.дни	месяцы			1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12
4		**Строительство**	731	36,0	14.06.23	01.06.26																				
41		**Основания и фундаменты**	89	4,4	14.06.23	16.10.23																				
411		Устройство котлована	18	0,9	14.06.23	07.07.23		x	x																	
412		Обратная засыпка котлована	32	1,6	01.09.23	16.10.23				x x																
413		Фундаменты	45	2,2	25.07.23	25.09.23			x x x																	
414		Свайное основание	54	2,7	21.06.23	04.09.23		x	x x x																	
42		**Несущие и ограждающие конструкции здания**	539	26,6	15.08.23	17.10.25																				
421		Конструкции подземной части здания	43	2,1	15.08.23	12.10.23			x x x																	
422		Конструкции надземной части здания	475	23,4	01.09.23	07.08.25			x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x																
423		Ограждающие конструкций здания	359	17,7	28.03.24	10.09.25					x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x															
424		Приямки и крыльца	33	1,6	03.09.25	17.10.25													x x							
425		Конструкции котельной на крыше здания	12	0,6	04.08.25	19.08.25													x							
43		**Фасад и кровля, окна и двери**	222	10,9	08.07.25	01.06.26																				
431		Кровля	42	2,1	08.07.25	03.09.25											x x x									
432		Фасад	21	1,0	10.09.25	08.10.25												x x								
434		Окна и витражи	33	1,6	26.08.25	09.10.25											x x x									
435		Остекление балконов и лоджий	27	1,3	02.09.25	08.10.25											x x									
437		Двери	106	5,2	18.12.25	01.06.26												x	x x x x x x							
44		**Перегородки и отделка помещений**	719	35,4	14.06.23	14.05.26																				
441		Внутренние каменные стены и перегородки	98	4,8	30.09.25	26.02.26											x x x x	x x								
442		Внутренние облегчённые перегородки на каркасе	95	4,7	16.10.25	12.03.26											x x x	x x x								
443		Отделка мест общего пользования (коридоры, лестницы, лифтовые хо	116	5,7	18.11.25	14.05.26											x	x x x x x								
444		Отделка помещений	120	5,9	11.11.25	13.05.26											x	x x x x x								
45		**Водоснабжение и канализация, пожаротушение и газоснабжение**	191	9,4	19.08.25	29.05.26																				
451		Система водоснабжения	179	8,8	21.08.25	15.05.26											x x x x	x x x x x								
452		Система водоотведения	181	8,9	21.08.25	19.05.26											x x x x	x x x x x								
453		Система дождевой канализации	57	2,8	21.08.25	10.11.25											x x x									
454		Противопожарный водопровод	165	8,1	29.08.25	04.05.26											x x x x	x x x x x								
456		Система газоснабжения здания	154	7,6	19.09.25	11.05.26											x x x	x x x x x								
457		Крышная котельная в здании	191	9,4	19.08.25	29.05.26											x x x x	x x x x x								
458		Сдача крышной котельной госнадзору	10	0,5	18.05.26	29.05.26														x						
46		**Отопление, вентиляция и кондиционирование в т.ч тепловой пункт**	102	5,0	18.08.25	19.01.26																				
461		Система отопления здания	78	3,8	18.08.25	04.12.25											x x x x									
466		Диспетчеризация отопления, вентиляции и кондиционирования	73	3,6	26.09.25	19.01.26											x x x x	x								
47		**Электроснабжение и слаботочные системы**	165	8,1	10.09.25	15.05.26																				
471		Система электроснабжения в т.ч. освещение	164	8,1	10.09.25	14.05.26											x x x x	x x x x x								
472		Сдача электроснабжения госнадзору и подключение по постоянной сх	5	0,2	11.05.26	15.05.26														x						
473		Автоматизация инженерных систем	106	5,2	02.10.25	13.03.26											x x x	x x x								
474		Система пожарной сигнализации	146	7,2	03.10.25	13.05.26											x x x	x x x x x								
475		Система охранной сигнализации	146	7,2	03.10.25	13.05.26											x x x	x x x x x								
476		Система контроля доступа в т. ч. домофоны	146	7,2	03.10.25	13.05.26											x x x	x x x x x								
478		Системы связи и информационные сети здания	146	7,2	03.10.25	13.05.26											x x x	x x x x x								
48		**Лифты**	220	10,8	30.06.25	20.05.26																				
481		Строительные работы и отделка лифтовых шахт	26	1,3	17.09.25	22.10.25											x x									
482		Монтаж лифтов, порталов и порогов, диспетчеризация лифтов	37	1,8	06.10.25	26.11.25											x x									
483		Монтаж подъёмного оборудования лифтов	31	1,5	30.06.25	11.08.25										x x x										
484		Сдача лифтов госнадзору	3	0,1	18.05.26	20.05.26														x						
5		**Благоустройство и наружные сети**	427	21,0	25.09.24	24.06.26																				
51		Благоустройство и озеленение	32	1,6	11.05.26	24.06.26														x x						
52		Наружные сети внутриплощадочные (до строящегося здания)	172	8,5	10.06.25	19.02.26										x x x x	x x x x									
54		Технологическое присоединение инженерных сетей	79	3,9	13.10.25	11.02.26											x x x	x x								
622		**Сдача объекта Госстройнадзору**	10	0,5	18.06.26	01.07.26														x x						